


Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot. 37230
Class. 011-8-2 F. 9/2021



Pesaro

26 NOV. 2021

OGGETTO: Realizzazione di "chiudenda" sul monte Pietralata all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" allo scopo di conservare gli habitat con vegetazione erbacea e relativa biodiversità faunistica attraverso il pascolo naturale di animali da allevamento CIG: Z81325EB97

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dati generali del lavoro

Il progetto, in accordo con le Unioni Montane del Catria/Nerone e dell'Alta Valle del Metauro, competenti per la gestione del demanio forestale regionale, è stato basato sulla valorizzazione e razionalizzazione del pascolo naturale di animali da allevamento, provvedendo alla realizzazione di opere di recinzione (chiudende), da tempo deteriorate e quasi inesistenti.

Nel dettaglio i lavori sono consistiti nella realizzazione di una chiudenda, necessaria a contenere i cavalli al pascolo, mediante la posa in opera di pali in castagno scortecciati collegati tra loro da quattro ordini di filo di ferro spinato zincato. I pali sono stati collocati a circa 2,50 metri di distanza l'uno dall'altro sporgendo dal terreno per un'altezza di circa 1,50 metri.

L'installazione della recinzione è stata fatta lungo la scarpata di monte della strada carrabile che, proseguendo dopo il termine della SP 98 Furlo Monte, raggiunge i prati sommitali del Monte Pietralata.

Direzione dei lavori

Il sottoscritto Arch. Gerardo Prospero, in qualità di dipendente del Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ha svolto la funzione di Direttore dei lavori.

Quadro economico dei lavori:

PER LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	16.605,60
Oneri per la sicurezza	€	251,60
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	16.857,20

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE

- per IVA 22%	€	3.708,58
- per incent. prog. 2%	€	337,00
- per imprev. ed arrotondam. (IVA comp.)	€	97,22
Totale somme a disposizione	€	4.142,80

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€	21.000,00
---------------------------	---	-----------

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Attività estrattive - Gestione SUAP - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2237/2291 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>



Quadro economico a seguito di affidamento diretto dei lavori:

PER LAVORI:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 21,39037%	€	13.053,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	251,60
IMPORTO CONTRATTUALE (IVA esclusa)	€	13.305,20

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE

- IVA 22% (sull'importo contrattuale)	€	2.927,14
- Incentivi progettazione 2%	€	337,00
- Imprevisti e arrotondamenti (IVA comp.)	€	97,22
- Economie da ribasso offerto (IVA comp.)	€	4.333,44
Totale somme a disposizione	€	7.694,80

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€	21.000,00
---------------------------	---	-----------

Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori

Il capitolato speciale d'appalto prevede un tempo di 90 giorni. I lavori, iniziato in data 01/09/2021 sono stati ultimati in data 26/11/2021.

Ditta aggiudicataria

Azienda Agricola CANDIERACCI ALFONSO - con sede in Via Case Bastia n.2 – Fossombrone (PU)
P.IVA 02659910414

La ditta si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 21,39037% sull'importo a base d'asta.

Subappalti

La ditta ha eseguito tutti i lavori direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento

Perizie di variante

Si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori con aumento dell'importo contrattuale e di variata distribuzione delle somme autorizzate con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti a causa di ulteriori opere necessarie a garantire una migliore funzionalità complessiva dell'intervento, attraverso le seguenti lavorazioni aggiuntive:

- completamento della chiudenda sul fronte strada e sua estensione verso ovest in modo da sfruttare il contenimento naturale offerto dalla pineta esistente;
- smaltimento in discarica del materiale di risulta derivante dai lavori.

Tale perizia di variante è stata approvata con Determinazione n. 1116 del 25/10/2021 con il seguente nuovo quadro economico:

PER LAVORI:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 21,39037%	€	15.650,23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	303,90
IMPORTO complessivo di variante (IVA esclusa)	€	15.954,13



<i>(Maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale, IVA esclusa)</i>	€	2.648,93)
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE		
- IVA 22% (sull'importo complessivo di variante)	€	3.509,91
- Incentivi progettazione 2%	€	337,00
- Arrotondamenti ed economie (IVA comp.)	€	<u>1.198,96</u>
Totale somme a disposizione	€	5.045,87
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€	21.000,00

Svolgimento dei lavori

In data 01/09/2021, successivamente alla stipula del contratto, è stata fatta la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria. Le lavorazioni concordate sono state portate regolarmente a termine entro il 26/11/2021 e quindi nel termine previsto dal contratto. In data 26/11/2021 il Direttore dei lavori ha emesso il relativo Certificato di ultimazione. Complessivamente l'importo dei lavori è risultato coincidente con l'importo contrattuale di variante (euro 15.954,13 IVA esclusa).

Quadro economico dei lavori:

PER LAVORI:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 21,39037%	€	15.650,23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>303,90</u>
IMPORTO complessivo di variante (IVA esclusa)	€	15.954,13

(Maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale, IVA esclusa) € 2.648,93)

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE		
- IVA 22% (sull'importo complessivo di variante)	€	3.509,91
- Incentivi progettazione 2%	€	337,00
- Arrotondamenti ed economie (IVA comp.)	€	<u>1.198,96</u>
Totale somme a disposizione	€	5.045,87

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 21.000,00

Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato

Successivamente alla chiusura dei lavori è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato. In questo sopralluogo, il direttore dei lavori si è recato nel cantiere per procedere, insieme alla ditta appaltatrice, alla verifica finale dei lavori effettuati, confrontando quanto rilevabile sul posto con gli elaborati di progetto. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle prescrizioni contrattuali, e con le stesse modalità sono state anche eseguite le opere previste nella citata perizia.



Avvisi ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.

Cessione dei crediti

Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

Assicurazioni sociali

Si da atto che, per quanto rilevabile dal DURC pervenuto a questa Amministrazione, risulta che l'impresa detiene, con situazione regolare, le proprie posizioni assicurative.

E' stato quindi verificato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto, senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono state necessarie occupazioni definitive;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- il conto finale dei lavori redatto in data 26/11/2021 ammonta alla cifra di euro € **15.954,13** al netto dell'IVA;
- la ditta appaltatrice non ha richiesto anticipi o stati di avanzamento ma, in considerazione della limitata durata dei lavori, ha accettato il pagamento in unica soluzione;

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Direttore dei lavori

CERTIFICA



che i lavori di realizzazione di "chiudenda" sul monte Pietralata all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" allo scopo di conservare gli habitat con vegetazione erbacea e relativa biodiversità faunistica attraverso il pascolo naturale di animali da allevamento, eseguiti dall'Impresa Azienda Agricola CANDIERACCI ALFONSO - con sede in Via Case Bastia n.2 - Fossombrone (PU) P.IVA 02659910414

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

che il credito dell'impresa ammonta a € **15.954,13** cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge (22%). Di tale importo si propone il pagamento all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Fatto, letto e sottoscritto oggi, 26/11/2021

Il Direttore dei Lavori
Arch. Gerardo Prosperi

La ditta Appaltatrice
per presa visione e accettazione

