



Provincia  
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot. 36886

Class. 011-8-2 F. 6/2020

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI PESARO E URBINO

PROT. = 24 NOV. 2021 GEN  
N° 36886

Tit. .... Cat. .... Fasc. ....

Pesaro 24 NOV. 2021

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità principale di accesso ai monti Paganuccio e Pietralata, avente funzione di collegamento con le piste forestali antincendio e con la rete sentieristica, all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" e servizio di pulizia delle opere di regimazione delle acque presenti sulle stesse strade - CIG: Z962F9BF9F

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Dati generali del lavoro

Il progetto, mira a mantenere la fruibilità della Riserva attraverso l'organizzazione, il recupero e la sistemazione della viabilità carrabile interna, con appropriati interventi di manutenzione. In particolare il presente intervento riguarda le strade bianche principali, di viabilità locale libera, d'accesso ai monti Pietralata e Paganuccio, necessarie per collegarsi alla sentieristica CAI ed alle piste forestali comunemente utilizzate per il servizio di vigilanza e per il controllo antincendio.

Il progetto è stato approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 342 del 11/12/2020 e successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 1344 del 22/12/2020 sono state approvate le modalità di gara per l'affidamento dei lavori.

### Descrizione degli interventi realizzati

Nel dettaglio i lavori sono consistiti nella pulizia delle canalette taglia-acqua esistenti, nella pulizia dei fossi laterali (ove presenti) e nella risagomatura del piano stradale attraverso l'eliminazione di solchi di erosione e buche, regolarizzando quanto più possibile il fondo mediante redistribuzione del materiale lapideo presente sulla carreggiata. Per i tratti maggiormente ammalorati si è provveduto alla ricarica del fondo con misto granulare stabilizzato. Le strade interessate dai lavori sono state quelle indicate nella relazione tecnica del progetto esecutivo (prot. n. 35868 del 04/12/2021) per uno sviluppo complessivo di circa 14km. Nel caso della strada Furlo Monte si è deciso di prolungare il tratto di intervento sino ai prati sommitali del monte Pietralata allo scopo di recuperare il fondo stradale profondamente inciso da solchi di erosione provocati dalle acque piovane, ed ormai al limite della percorribilità, rendendo fruibile l'intera strada, soprattutto in funzione di eventuali emergenze. Tenuto conto dello stato particolarmente degradato di tutte le strade oggetto dei lavori è stato necessario attingere all'intero finanziamento, limitando la durata dei lavori al solo 2021, diversamente da quanto inizialmente previsto (durata biennale).

### Direzione dei lavori

Il sottoscritto Arch. Gerardo Prospero, in qualità di dipendente del Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale Gola

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Attività estrattive - Gestione SUAP - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'  
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2237/2291 - fax 0721.359.2406  
Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it) - WEB: <http://www.provincia.pu.it>



del Furlo, ha svolto la funzione di Direttore dei lavori.

#### Quadro economico dei lavori:

IMPORTO LAVORI	€ 19.077,98
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.202,43
IMPORTO SERVIZI	€ 5.100,48
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.236,80
PER LAVORI E SERVIZI:	
IMPORTO LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA	€ 16.739,23
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.439,23
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SERVIZI	€ 24.178,46
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE	
- PER IVA 22% su lavori e servizi	€ 5.319,26
- PER INCENT. 2% (D.Lgs. 50/2016)	€ 381,56
- PER IMPREV. ED ARROTONDAM. (IVA comp.)	€ 120,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.821,54
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 30.000,00

#### Quadro economico a seguito della gara d'appalto:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 6,50%	€ 15.651,18
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.439,23
Importo contrattuale (IVA esclusa)	€ 23.090,41
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE:	
- PER IVA 22% (sull'importo contrattuale)	€ 5.079,89
- PER INCENT. progettazione 2%	€ 381,56
- PER IMPREV. E ARROTONDAM. (IVA comp.)	€ 120,72
- PER ECONOMIE da ribasso d'asta (IVA comp.)	€ 1.327,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.909,59
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 30.000,00

#### Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori

Il capitolato speciale d'appalto prevede una durata biennale. I lavori, iniziati in data 09/04/2021 sono stati ultimati in data 22/11/2021.

#### Ditta aggiudicataria

Cancellieri Costruzioni e Restauri di Cancellieri Domenico, con sede in Apecchio 61042 (PU) Loc. Trebbio n. 5, P.IVA 02586880417

La ditta si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 6,50% sull'importo a base d'asta.

#### Subappalti

La ditta ha eseguito tutti i lavori direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento



## Perizie di variante

Durante lo svolgimento del servizio non si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

## Svolgimento dei lavori

In data 09/04/2021, successivamente alla stipula del contratto, è stata fatta la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria. Le lavorazioni concordate sono state portate regolarmente a termine entro il 22/11/2021 e quindi nel termine previsto dal contratto. In data 22/11/2021 il Direttore dei lavori ha emesso il relativo Certificato di ultimazione. Complessivamente l'importo dei lavori è risultato inferiore di euro 26,67 rispetto all'importo contrattuale (euro 23.090,41 IVA esclusa).

## Quadro economico dei lavori:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 6,50%	€	12.945,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.118,40</u>
IMPORTO complessivo lavori (IVA esclusa)	€	23.063,74

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE		
- IVA 22% (sull'importo complessivo di variante)	€	5.074,02
- Incentivi progettazione 2%	€	381,56
- Arrotondamenti ed economie (IVA comp.)	€	<u>1.480,68</u>
Totale somme a disposizione	€	6.936,26

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€	30.000,00
---------------------------	---	-----------

## Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato

Successivamente alla chiusura dei lavori è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato. In questo sopralluogo, il direttore dei lavori si è recato nel cantiere per procedere, insieme alla ditta appaltatrice, alla verifica finale dei lavori effettuati, confrontando quanto rilevabile sul posto con gli elaborati di progetto. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle prescrizioni contrattuali, e con le stesse modalità sono state anche eseguite le opere previste nella citata perizia.

## Avvisi ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.



### Cessione dei crediti

Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

### Assicurazioni sociali

Si da atto che, per quanto rilevabile dal DURC pervenuto a questa Amministrazione, risulta che l'impresa detiene, con situazione regolare, le proprie posizioni assicurative.

### E' stato quindi verificato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto, senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono state necessarie occupazioni definitive;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- il conto finale dei lavori redatto in data 24/11/2021 ammonta alla cifra di euro € 23.063,74 al netto dell'IVA;
- la ditta appaltatrice non ha richiesto anticipi o stati di avanzamento ma, in considerazione della limitata durata dei lavori, ha accettato il pagamento in unica soluzione;

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Direttore dei lavori

### CERTIFICA

che i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità principale di accesso ai monti Paganuccio e Pietralata, avente funzione di collegamento con le piste forestali antincendio e con la rete sentieristica, all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" e servizio di pulizia delle opere di regimazione delle acque presenti sulle stesse strade, eseguiti dall'Impresa Cancellieri Costruzioni e Restauri di Cancellieri Domenico, con sede in Apecchio 61042 (PU) Loc. Trebbio n. 5, P.IVA 02586880417



Provincia  
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

## SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

che il credito dell'impresa ammonta a € 23.063,74 cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge (22%). Di tale importo si propone il pagamento all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Fatto, letto e sottoscritto oggi, 24/11/2021

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Gerardo Prosperi

La ditta Appaltatrice  
per presa visione e accettazione

