



Provincia  
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
DI PESARO E URBINO

P. PROT. 24 NOV. 2021 GEN

N° 36876

Tit. OM Cat. 8:2 Fasc. 6/20

Prot. n. 36876

Class. 011-8-2 F. 6/2020

Pesaro, 24 NOV. 2021

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità principale di accesso ai monti Paganuccio e Pietralata, avente funzione di collegamento con le piste forestali antincendio e con la rete sentieristica, all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" e servizio di pulizia delle opere di regimazione delle acque presenti sulle stesse strade - CIG: Z962F9BF9F - **Conto finale dei lavori eseguiti.**

**Ditta esecutrice dei lavori:** Cancellieri Costruzioni e Restauri di Cancellieri Domenico, con sede in Apecchio 61042 (PU) Loc. Trebbio n. 5, P.IVA 02586880417

del 23/03/2021 numero RdO 2730890	
Importo a base d'asta	€ 16.739,23
Importo risultante da offerta economica (di cui € 7.439,23 per oneri di sicurezza) - (ribasso del 6,50%)	€ 23.090,41
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	631 giorni
Inizio dei lavori	09/04/2021
Scadenza ultima per i lavori	31/12/2022
Ultimazione dei lavori	22/11/2021

### Lavori eseguiti

Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Oneri di sicurezza inclusi Euro	Importo parziale Euro	Importo parziale sicurezza Euro
19.13.001.001B	Fornitura e posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fornitura, stendimento, sia a mano che con idoneo mezzo meccanico, e rullatura con compressore di inerte misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di Laboratorio. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato su automezzi. Tipo 0 - 25.	q.le	2.918,00	2,36	0,06	6.886,48	175,08



28.03.009.001	Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; e inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato. Terna 4x4 - 50 HP	ora	180,00	25,00	-	4.500,00	0,00
op. spec.	Manodopera operaio specializzato comprese le spese generali e l'utile d'impresa	ora	188,00	36,38	28,76	6.839,44	5.406,88
op. com.	Manodopera operaio comune comprese le spese generali e l'utile d'impresa	ora	188,00	30,52	24,13	5.737,76	4.536,44
	Oneri per la sicurezza inclusi						€ 10.118,40
	<b>IMPORTO LAVORI</b>					<b>€ 23.963,68</b>	

	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 23.963,68</b>
	a detrarre oneri per la sicurezza	- € 10.118,40
	a detrarre ribasso del 6,50% su € 13.845,28	- € 899,94
		<b>€ 12.945,34</b>
	a sommare oneri per la sicurezza	€ 10.118,40
		<b>€ 23.063,74</b>
	<b>TOTALE LAVORI (IVA ESCLUSA)</b>	<b>€ 23.063,74</b>

Diconsi euro **ventitremilasessantatre/74**.

Pesaro, \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Gerardo Prosperi

L'Impresa appaltatrice  
sottoscrive il presente conto finale  
senza riserve

data.....

timbro e firma della ditta

.....