CRONOPROGRAMMI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Privilegiare le scuole, l'incolumità e il benessere degli studenti

4.1 OBIETTIVO OPERATIVO: Proseguire la vasta opera di risanamento e adeguamento degli edifici scolastici

OBIETTIVI ESECUTIVI:

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:				
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva	
RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DEL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO "OLIVETTI" DI FANO.	B33F20000020001	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				D.G. 303 del 30/10/2020 approvazione in linea tecnica	
			PROGETTO DEFINITIVO		D.D. 221 del 15/03/2021 – affidamento indagini e spost. Interf e RUP		D.D. 257 del 22/03/2021 Approvazione Progetto Definitivo	
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		D.D. 10 del 08/01/2021 Affidamento progetto esecutivo		D.D. 279 del 26/03/2021 approvazione progetto esecutivo e modalità di appalto	
							Fasi intermedie	
							D.D. 483 del 17/05/2021 affidamento CSE	
			Conferenza Dei Servizi Decisoria	NON PREVISTA				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara	NON PREVISTA				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				Procedura Negoziata 14 Operatori RdO n. 2776165 SCADENZA: 15/04/2021	
			AGGIUDICAZIONE			D.D. 485 del 17/05/2021 affidamento lavori e aggiornamento quote post gara		D.D. 786 del 19/07/2022 Variante Suppletiva
			STIPULA CONTRATTO					data fine fase: 18/05/2021
ESECUZIONE DEI LAVORI				Inizio lavori: 20/05/2021 verbale consegna		Fine Lavori: 22/07/2022 Verbale ultimazione		
COLLAUDO					Data CRE 25/07/2022		D.D. 820 del 29/07/2022 Approvazione CRE	

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:				
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva	
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA AMIANTO, L'ADEGUAMENTO SISMICO E L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "TORELLI" DI FANO.	B33F20000130001	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)		D.G. 277 del 17/11/2021		DG 302 del 01/12/2022 - aggiornamento quote per FOI 2022	
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		- D.D. 1524 del 23/12/2021 – affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e RUP		- D.D. 1436 del 21/12/2022 – approvazione progetto esecutivo e modalità di gara	
				Fasi intermedie				
				D.D. 403 del 11/04/2022 - affidamento indagini				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria					
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara					
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA					D.D. 1405 del 19/12/2022 – affidamento del servizio pubblicazione
			AGGIUDICAZIONE	data inizio fase: 15/07/2023			data fine fase: 15/09/2023	
			STIPULA CONTRATTO	data inizio fase:16/09/2023			data fine fase: 14/11/2023	
ESECUZIONE DEI LAVORI	Date previste: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna)			fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione)				
COLLAUDO				Data prevista: entro 30/06/2026				

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON INCREMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BATTISTI" DI FANO.	B39J21021680001	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				D.G. 276 del 17/11/2021 approvazione Progetto fattibilità
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA			
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		D.D 1515 del 22/12/2021- affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e RUP		D.D. 490 del 05/05/2022 approvazione progetto esecutivo e modalità appalto
					Fasi intermedie		
					D.D. 430 del 22/04/2022 – nomina progettista		
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		Data Pubblicazione: 27/05/2022		Data Scadenza: 14/06/2022 entro le ore 10:00
			AGGIUDICAZIONE			data inizio fase effettiva: 15/06/2022	data fine fase effettiva: 01/08/2022 D.D. 825 DEL 01/08/2022 – Approvazione risultanze gara
			STIPULA CONTRATTO			data inizio fase: 02/08/2022	data fine fase: 01/10/2022 Contratto n. 11496 del 06/12/22
ESECUZIONE DEI LAVORI			data inizio fase: 23/01/2023 Verbale Di Consegna	Fine lavori entro il 31/03/2026 (verbale ultimazione)			
COLLAUDO				Data fine fase: entro il 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
LAVORI FINALIZZATI A MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" DI URBINO SEDE DI VIA BRAMANTE.	B33F2000080001	Massarini E.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)		D.G. 337 del 22/12/2021		D.G. 301 del 01/12/2022 aggiornamento quote per FOI 2022
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA			
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		D.D. 1349 Del 12/12/2022 – affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e RUP		D.D. 1457 Del 23/12/2022 – Approvazione Progetto Esecutivo
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		Data pubblicazione : 28/12/2022		Data scadenza : 31/01/2023 entro le 10:00
			AGGIUDICAZIONE		data inizio fase effettiva: 01/02/2023		data fine fase effettiva: 06/03/2023 D.D. 241 del 06/03/2023 aggiudicazione lavori alla ITER
			STIPULA CONTRATTO		data inizio fase: 07/03/2023		Data fine fase: 05/05/2023 - entro il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI		Data inizio fase: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna)		fine lavori entro il 31/03/2026 (verbale ultimazione)
COLLAUDO				Data fine fase: entro il 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE COLLAUDI					
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva		
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DEL CAMPUS DI PESARO SEDE DEL LICEO "MARCONI", DEL LICEO "MAMIANI" E DELL'ISTITUTO TECNICO "BRAMANTE - GENGA".	B75H20000060001	Massarini L.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)		D.G.285 del 25/11/2022		D.G. 300 del 01/12/2022 aggiornamento quote per FOI 2022		
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA					
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				D.D. 1431 del 21/12/2022 – approvazione Progetto Esecutivo e modalità di gara		
			Conferenza Dei Servizi Decisoria						
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara						
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		D.D. 1352 del 13/12/2022 Affidamento Servizio Pubblicazione		Dal 28/12/2022 fino al 07/02/2023-pubblicazione bando		
			AGGIUDICAZIONE			data inizio fase effettiva: 08/02/2023		data fine fase: 16/05/2023	
			STIPULA CONTRATTO				data inizio fase: 17/05/2023		data fine fase: 30/07/2023 ENTRO IL 29/11/2023 con Titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI			data inizio fase:01/08/2023 avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna)			fine lavori:15/09/2024 entro il 31/03/2026 (verbale ultimazione)
COLLAUDO				data inizio fase:15/10/2024		data fine fase:15/12/2024 ENTRO IL 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "TORELLI", SEDE SUCCURSALE DI PERGOLA.	B68I21000420001	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				Det. 271 del 17/11/2021 (approvazione FTE)
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Det. 1502 del 21/12/2021 affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza	Fine presunta: 14/06/2023	
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				D.D. 699 del 26/06/2023 – affidamento del servizio pubblicazione
			AGGIUDICAZIONE	data inizio fase: 15/07/2023			data fine fase: 15/09/2023
			STIPULA CONTRATTO	data inizio fase:16/09/2023			data fine fase: 14/11/2023
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Date previste: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna)			fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione)
COLLAUDO				Data prevista: entro 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO.	B37H21001370001	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				Det. 273 del 17/11/2021 (approvazione FTE)
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA			
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Det. 1503 del 21/12/2021 (affidamento esecutivo)		Det. 1422 del 20/12/2022 (approvazione aggiornamento esecutivo)
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		Inizio 29/12/2022		Fine 24/01/2023
			AGGIUDICAZIONE				data fine fase effettiva: 06/03/2023 - Det. 218 del 27/02/2023 (aggiudicazione efficace) - Det. 242 del 06/03/2023 (rettifica parziale Det. 218 del 27/02/2023)
			STIPULA CONTRATTO				Data fine fase: 06/05/2023 ENTRO IL 29/11/2023 con Titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Date Previste: Avvio Entro 30/11/2023 (Verbale Di Consegna)			fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione)
COLLAUDO				Data Prevista: Entro 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL FABBRICATO "MORSELLI" SEDE SUCCURSALE DEL LICEO "MAMIANI" DI PESARO.	B72C21001060001	Vellucci G.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				Det. 291 del 26/11/2021 (approvazione FTE)
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA			
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Det. 1559 del 29/12/2021 (affidamento esecutivo)		Det. 1467 del 23/12/2022 (approvazione aggiornamento esecutivo)
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		Inizio: 28/12/2022		Fine : 31/01/2023
			AGGIUDICAZIONE				data fine fase effettiva : 07/03/2023 - Det. 255 del 07/03/2023 (aggiudicazione efficace)
			STIPULA CONTRATTO			data inizio fase: 08/03/2023	Data fine fase: 06/05/2023 ENTRO IL 29/11/2023 con Titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI		Date Previste: Avvio Entro 30/11/2023 (Verbale Di Consegna)		Fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione)
COLLAUDO				data prevista: ENTRO: 30/06/2026			

PNRR Missione 1 – “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura” Componente 3 – “Cultura 4.0” (MIC3) Misura 2 “Rigenerazione Di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale” Investimento 2.3: “Programmi Per Valorizzare L’identità Dei Luoghi: Parchi E Giardini Storici” (MIC3I2.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:				
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva	
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO	B79D22000050006	Vellucci G.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)		Det. 42 del 20/03/2022 (approvazione (pre)FTE)		Det. 1244 del 18/11/2022 (affidamento aggiornamento FTE) • NB: IN FASE DI REVISIONE IN SEGUITO A MANCATA CONCESSIONE DEL F.O.I. (400.000 €)	
			PROGETTO DEFINITIVO					
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA					
			Conferenza Dei Servizi Decisoria					
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara					
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA					
			AGGIUDICAZIONE				Det. 76 del 26/01/2023 (aggiudicazione parziale lavori per INDAGINI)	
			STIPULA CONTRATTO INDAGINI				Data inizio fase: 02/03/2023	Data fine fase: 27/03/2023
			ESECUZIONE DEI LAVORI				31/01/2023 VERBALE CONSEGNA – PER LE SOLE INDAGINI	Data fine fase prevista: 31/11/2024
COLLAUDO					ENTRO il 31/12/2024			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DEL LICEO TORELLI DI FANO	B38H2200003006	Bartoli M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)	GIUGNO 2023 Avvio Affidamento Progettazione			
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
			AGGIUDICAZIONE	Data inizio fase: 15/07/2023			Data fine fase 15/09/2023
			STIPULA CONTRATTO	Data inizio fase 20/10/2023			Data fine fase 14/11/2023 ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori)			Data fine fase: ENTRO 31/03/2026 (Verbale ultimazione lavori)
COLLAUDO				ENTRO il 30/06/2026			

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Privilegiare le scuole, l'incolumità e il benessere degli studenti

4.3 OBIETTIVO OPERATIVO: Prendere in considerazione l'opportunità di costruzioni ex novo nel caso in cui i costi di ristrutturazione risultino troppo elevati

OBIETTIVI ESECUTIVI:

PNRR Missione 4 - “Istruzione e ricerca” Componente 1 - “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” (M4C1I3.3)			INCARICHI PROFESSIONALI: VERIFICA ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE COLLAUDI						
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva		
REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO E SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO “CECCHI” DI PESARO PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE.	B79F18001030001	Massarini L.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				D.G. 206 del 26/06/2018 – nuova palestra,convitto e blocco aule		
			PROGETTO DEFINITIVO			-DG252 del 10/09/2020- approvazione progetto definitivo	-D.D.1453 del 22/12/2022 Approvazione Aggiornamento Progetto Definitivo E Modalità Appalto Integrato		
						Fasi intermedie			
						<ul style="list-style-type: none"> • D.G.132 del 16/06/2022 suddivisione progetto definitivo in 3 lotti; • D.D. 1058 del 06/10/2022 affidamento direzione indagini e nomina rup; • DD1068 del 07/10/2022 affidamento diretto incarico aggiornamento progetto definitivo PER APPALTO INTEGRATO 			
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		APPALTO INTEGRATO data inizio fase: 01/10/2023 data fine fase: 30/11/2023				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria		NON PREVISTA				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara		NON PREVISTA				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		D.D.1350 del 13/12/2022 – affidamento servizio di pubblicazione	D.D.1350 del 13/12/2022 – affidamento servizio di pubblicazione	Data pubblicazione : 28/12/2022		Data scadenza : 14/02/2023 entro le 10:00
			AGGIUDICAZIONE		Inizio presunta:	Inizio presunta:	Nomina commissione gara 04/04/2023	Fine presunta: ENTRO 15/09/2023	
STIPULA CONTRATTO		data inizio fase: 01/08/2023	data inizio fase: 01/08/2023		data fine fase: 30/09/2023 con Titoli autorizzativi in essere				
ESECUZIONE DEI LAVORI		data inizio fase:	data inizio fase:		data fine fase:01/02/2024				

				- entro 30/11/2023 verbale di consegna		- entro il 31/03/2026 verbale ultimazione	
			COLLAUDO			22/11/2025 (ENTRO IL 30/06/2026)	

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI: VERIFICA ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE COLLAUDI			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.I.S. "RAFFAELLO" DI URBINO.	B33H19001010004	Massarini L.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)	NON PREVISTA			
			PROGETTO DEFINITIVO		Dg 189 Del 09/09/2019 – Approvazione Del Definitivo In Linea Tecnica;		D.D. 47 Del 25/01/2022 Approvazione Progetto Definitivo e Modalità Di Gara
					Fasi intermedie		
					<ul style="list-style-type: none"> • D.G. 290 del 26/11/2021 Aggiornamento quote per interventi di efficientamento energetico • D.G. 114 del 25/05/2022 Approvazione del Prog. definitivo • D.D. 838 Del 09/09/2020 – Disciplinare Concorso Di Idee • D.D. 1295 Del 23/11/2021 Affidamento Indagini • D.D. 1366 Del 03/12/2021 Affidamento Progetto def. • D.D. 1425 Del 13/12/2021 Affidamento Verifica Del Progetto 		
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Data Inizio: 28/01/2023		Data fine fase: 28/03/2023 (È all'interno dell'appalto integrato,tempo previsto 60 gg)
			Conferenza Dei Servizi Decisoria	NON PREVISTA			
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara	NON PREVISTA			
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	D.D. 1564 del 29/12/2021 – affidamento servizio di pubblicazione	data pubblicazione : 07/02/2022		data scadenza : 28/02/2022 entro le 10:00
			AGGIUDICAZIONE		D.D. 1020 Del 26/09/2022 Approvazione Risultanze Gara E Aggiudicazione A Ar.Co Di Ravenna		D.D. 1103 del 18/10/2022 affidamento servizio di pubblicazione esiti gara
			STIPULA CONTRATTO				data fine fase: 01/01/2023
ESECUZIONE DEI LAVORI		data inizio fase: entro 30/11/2023		31/03/2026 ult.lavori; data fine fase: 540gg naturali e consecutivi			
COLLAUDO			data inizio fase:		data fine fase:		

						ENTRO IL 30/06/2026	
--	--	--	--	--	--	---------------------	--

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI: COLLAUDI			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
REALIZZAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE AD USO PALESTRA DESTINATA ALL'ISTITUTO "SCUOLA DEL LIBRO" DI URBINO	B31B21002390001	Massarini L.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				Det. 324 del 07/12/2021 (approvazione FTE)
			PROGETTO DEFINITIVO	NON PREVISTA			
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Det. 1563 del 29/12/2021 affidamento progetto esecutivo	Fine presunta: 14/07/2023	
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	Inizio presunto: 15/07/2023		Fine presunta: 16/08/2023	
			AGGIUDICAZIONE	Inizio presunto: 17/08/2023		Fine presunta: 15/09/2023	
			STIPULA CONTRATTO	data inizio fase: 20/10/2023		Data fine fase:14/11/2023 entro il 29/11/2023con titoli autorizzativi in essere	
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Avvio Entro 30/11/2023 (Verbale Di Consegna)		Fine lavori entro il: 31/03/2026 (verbale ultimazione)	
COLLAUDO			data prevista: ENTRO 30/06/2026				

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE SUCCURSALE DELL'I.S. "DELLA ROVERE" DI URBANIA. 1° STRALCIO "CORPO LABORATORI".	B21B21000770001	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				Det. 272 del 17/11/2021 (approvazione FTE)
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Det. 1509 del 22/12/2021 (affidamento esecutivo)		Det. 1511 del 29/12/2022 (approvazione aggiornamento esecutivo)
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				D.D. 1420 del 20/12/2022 – affidamento del servizio pubblicazione
			AGGIUDICAZIONE	data inizio fase: 15/07/2023			data fine fase: 15/09/2023
			STIPULA CONTRATTO	data inizio fase:16/09/2023			data fine fase: 14/11/2023
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Date previste: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna)			fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione)
COLLAUDO				Data prevista: entro 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO "NOLFI" EX "CARDUCCT" DI FANO	B33H19001020004	Pierantoni M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				DG 190 del 21/09/2019 approvazione in linea tecnica DD 609 del 29/06/2020 – approvazione disciplinare concorso di idee
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
			AGGIUDICAZIONE				Data fine fase: ENTRO il 15/09/2023
			STIPULA CONTRATTO				ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori)			Data fine fase: ENTRO 31/12/2025 (Verbale ultimazione lavori)
COLLAUDO				ENTRO il 31/03/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE	B71B22001190006	Bartoli M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)				DG 206 del 26/06/2018 nuova palestra convitto e blocco aule
			PROGETTO DEFINITIVO				DG 252 del 10/09/2020 approvazione progetto definitivo DG 132 del 16/06/2022 suddivisione progetto definitivo in 3 lotti (da aggiornare progetto definitivo lotto palestra)
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
			AGGIUDICAZIONE	Data inizio fase: 15/07/2023			Data fine fase ENTRO 31/12/2023
			STIPULA CONTRATTO	Data inizio fase: 20/10/2023			Data fine fase: 29/02/2024 ENTRO il 30/03/2024 con titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Data inizio fase: ENTRO 31/03/2024 (verbale consegna lavori)			Data fine fase ENTRO 31/03/2026 (fine lavori)
COLLAUDO				ENTRO 30/06/2026			

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
REALIZZAZIONE DI PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO "LAURANA - BALDI" DI URBINO, SEDE VIA PACIOLI	B35E22000210006	Bartoli M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)	GIUGNO 2023 Avvio Affidamento Progettazione			
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
			AGGIUDICAZIONE	Data inizio fase: 15/07/2023		Data fine fase 15/09/2023	
			STIPULA CONTRATTO	Data inizio fase 20/10/2023		Data fine fase 14/11/2023 ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere	
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori)		Data fine fase: ENTRO 31/03/2026 (Verbale ultimazione lavori)	
COLLAUDO			ENTRO il 30/06/2026				

PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'I.I.S. "RAFFAELLO" DI URBINO	B35E22000110006	Bartoli M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)	GIUGNO 2023 Avvio Affidamento Progettazione			
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
			AGGIUDICAZIONE	Data inizio fase: 15/07/2023		Data fine fase 15/09/2023	
			STIPULA CONTRATTO	Data inizio fase 20/10/2023		Data fine fase 14/11/2023 ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere	
			ESECUZIONE DEI LAVORI	Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori)		Data fine fase: ENTRO 31/03/2026 (Verbale ultimazione lavori)	
COLLAUDO			ENTRO il 30/06/2026				

PNRR Missione 4 - “Istruzione e ricerca” Componente 1 - “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” (M4C1I3.3)				INCARICHI PROFESSIONALI:			
Oggetto	CUP	RUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO “AULE” DEL LICEO “NOLFI” DI FANO	B31B22000920006	Bartoli M.	PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)		DD N.126 Del 16/02/2022 Nomina Rup,		DG n.23 del 15/02/2022 progetto di fattibilità tecnica ed economica. In linea tecnica.
			PROGETTO DEFINITIVO				
			PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
			Conferenza Dei Servizi Decisoria				
			Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara				
			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA				
			AGGIUDICAZIONE				Data fine fase: ENTRO il 15/09/2023
			STIPULA CONTRATTO				ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere
			ESECUZIONE DEI LAVORI			Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori)	Data fine fase: ENTRO 31/12/2025 (Verbale ultimazione lavori)
COLLAUDO					ENTRO il 31/03/2026		

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Avere un modello organizzativo snello ed efficace basato sul concetto di interdipendenza e interconnessione

7.4 OBIETTIVO OPERATIVO: Attuare misure per rendere sempre più accessibili a tutte le tipologie di utenze i servizi dell'Ente

Oggetto	CUP	Descrizione fase procedurale	Data inizio fase prevista	Data inizio fase effettiva	Data fine fase prevista	Data fine fase effettiva
Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE - Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche - MAGGIO 2022" PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.	B71F22001510006	Richiesta del CUP con inserimento dei dati di progetto		01/07/2022		01/07/2022
		Domanda di partecipazione all'Avviso 1.4.4		04/07/2022		04/07/2022
		Ammissione della candidatura all'avviso 1.4.4 con inserimento del CUP		01/08/2022		01/08/2022
		accettazione della candidatura n. 33039	11/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	01/08/2022
		Decreto n. 49 - 2 / 2022 di approvazione del finanziamento - PNRR elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico "avviso misura 1.4.4	01/08/2022	01/08/2022	30/09/2022	12/12/2022
		Progettazione e contatti con i fornitori e la Regione Marche	01/01/2023	10/01/2023	31/10/2023	
		Firma dei contratti e della convenzione con la Regione Marche	01/09/2023		12/12/2023	
		Realizzazione del software	01/01/2024		31/03/2024	
		Collaudo del software	01/04/2024		30/04/2024	
		Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE	01/05/2024		31/07/2024	
		Attivazione delle giornate formative	01/09/2024		15/09/2024	
		Conclusione delle attività obbligatoria per il finanziamento	16/09/2024		02/10/2024	02/10/2024