




Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"



Prot. n. 32819
Class. 011-8-2 F. 9/2021

Pesaro, 22/10/2021

Oggetto: Realizzazione di "chiudenda" sul monte Pietralata all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" allo scopo di conservare gli habitat con vegetazione erbacea e relativa biodiversità faunistica attraverso il pascolo naturale di animali da allevamento CIG: Z81325EB97- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Impresa appaltatrice: Azienda Agricola CANDIERACCI ALFONSO - con sede in Via Case Bastia n.2 - Fossombrone (PU) P.IVA 02659910414

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

- Con Decreto Presidenziale di Governo n. 120 del 08/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: "Realizzazione di chiudenda sul monte Pietralata all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo allo scopo di conservare gli habitat con vegetazione erbacea e relativa biodiversità faunistica dei prati sommitali del monte Pietralata";
- che con determinazione dirigenziale in data 27/07/2021 n. 779 sono state approvate le modalità di appalto e l'impegno di spesa per l'esecuzione del succitato progetto, affidando contestualmente i lavori mediante trattativa diretta in forma autonoma rispetto alle procedure telematiche ME.PA. - CONSIP, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della Legge 97/1994 e del Decreto Legge 76/2020 (semplificazioni), all'Azienda Agricola CANDIERACCI ALFONSO, con sede in Via Case Bastia n.2, Fossombrone (PU) P.IVA 02659910414, con il ribasso offerto del 21,39037% e quindi per un importo netto di € 13.305,60 di cui € 13.053,60 per lavori ed € 251,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventidue (22) del mese di Ottobre con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Candieracci Alfonso, titolare Azienda Agricola CANDIERACCI ALFONSO - con sede in Via Case Bastia n.2 - Fossombrone (PU) P.IVA 02659910414, assume l'impegno di eseguire

File: R:\Uzone\URBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\21furlo\MISURE DI CONSERVAZIONE SIC\PROGETTO RECINZIONILAVORI\VARIANTE\002_atto di sottomissione.doc

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2413/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>



senza eccezione alcuna, i lavori descritti nel seguito, costituenti variante tecnica del progetto in corso di esecuzione nel solo interesse dell'Amministrazione Provinciale, e consistenti principalmente in:

1. completamento della chiudenda sul fronte strada e sua estensione verso ovest in modo da sfruttare il contenimento naturale offerto dalla pineta esistente;
2. smaltimento in discarica del materiale di risulta derivante dai lavori;

I nuovi lavori dovranno quindi essere eseguiti con le modalità, oneri e condizioni già descritti nel contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei nuovi prezzi che seguono, (applicando lo stesso ribasso offerto in fase di affidamento diretto dei lavori pari al 21,39037%), che l'Impresa dichiara di accettare integralmente, senza pretendere alcun compenso per ogni onere aggiuntivo connesso e per ogni economia risultante per l'Amm.ne Prov.le.

ART. 2

L'importo totale dei lavori, dedotto del ribasso globale offerto dall'Impresa, a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi che seguono, non potrà superare la seguente cifra: euro 15.954,13 di cui 15.650,23 per lavori ed euro 303,90 per oneri di sicurezza.

Eventuali economie, risultanti dalla presente perizia di variante e suppletiva, rimarranno nella disponibilità dell'Amm.ne Prov.le, e l'Impresa non rivendicherà diritti di alcun tipo.

I nuovi prezzi, di cui al presente verbale, sono disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti migliorativi quali il completamento della chiudenda e la sua estensione verso ovest in modo da sfruttare il contenimento naturale offerto dalla pineta esistente oltre allo smaltimento della vegetazione arbustiva tagliata e del materiale di risulta derivante dai lavori, in ogni caso la modifica del progetto non altera la natura complessiva del contratto, come disposto dal comma 2 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Concordamento nuovi prezzi

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi che sono stati tratti dal Prezzario della Regione Marche 2021:

Codice	Descrizione lavorazioni e somministrazioni	Unità di misura	Prezzo Unitario (comprensivo di costi per la sicurezza) Euro	Importo parziale sicurezza Euro



NP1	23.06.006	Demolizione di chiuderia deteriorata con l'asportazione del materiale di scarto secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori.	m	1,63	0,02
NP2	02.01.007B	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente dal taglio di vegetazione ed eventuale altro materiale di risulta presente lungo il tracciato della chiudenda. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Compresi anche gli eventuali oneri di smaltimento in discarica.	mc	5,28	0,12
NP3	02.01.008B	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo. Compresi anche gli eventuali oneri di smaltimento in discarica. Per m ³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.	mc x 10km	5,00	0,18

ART. 4

Resta stabilito che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori scade il 30/11/2021

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Gerardo Prosperi)

L'IMPRESA
(Azienda Agricola Candieracci Alfonso)

