Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
PROT. 13 MAG. 2024 GEN
N° 18660
Tit. 011 Cat. 8 - 2 Fasc. 7/23

Prot. 18660

Class.011-8-2 F. 7/2023

Pesaro, lì 13/05/2024

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CAMMINAMENTO PEDONALE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO AL FINE DI MIGLIORARNE L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE AUTONOMA ANCHE A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA (CIG: ZD03CD10EE).

VERBALE DI FINE LAVORI E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dati generali del lavoro

Il Ministero dell'Ambiente, con decreto del febbraio 2001 ha istituito, nell'area della Gola del Furlo, l'omonima Riserva Naturale Statale di 3.607 ettari, che comprende al suo interno il SIC/ZSC "Gola del Furlo" e la ZPS "Furlo". L'Organismo di Gestione della Riserva è stato individuato nell'Ente Provincia di Pesaro e Urbino che ha piena competenza sull'area protetta.

La Riserva Naturale è stata istituita per la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche e per la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

In tale contesto la fruibilità della Riserva passa anche attraverso la manutenzione e del percorso pedonale protetto a lato della strada Flaminia, accessibile ai disabili motori e all'utenza ampliata. Per questo motivo, su indicazioni del Dirigente del Servizio si è redatto il presente progetto.

Tale intervento è stato assegnato a seguito di Determinazione n. 128 del 06/02/2024 a firma del Dirigente del Servizio 6 Arch. Maurizio Bartoli.

Descrizione degli interventi realizzati:

Nel dettaglio il lavoro ha previsto il riposizionamento dei cordoli mancanti attraverso la fornitura e la posa in opera di separatori di corsia in materiale plastico, rispondenti alle caratteristiche richieste dal nuovo codice della strada e dalla normativa vigente in materia. I pezzi forniti sono equivalenti per tipo e dimensioni a quelli esistenti in modo da integrarne perfettamente le parti mancanti, sia che si tratti del modulo centrale che dei terminali. Sarà anche necessario verificare il fissaggio al piano stradale dei cordoli esistenti che risultassero staccati o malfermi. Si è soprasseduto in accordo tra la Direzione Lavori Ing. Maurizio Bocca e l'Impresa esecutrice alla se pur piccola manutenzione in economia delle opere murarie in pietra locale poste al piede del versante lungo la Strada Flaminia, in quanto il numero di cordoli sostituiti durante le lavorazioni è stato maggiore di quanto inizialmente previsto ed ha pertanto assorbito l'intero importo a disposizione.

Direzione del servizio:

L' Arch. Maurizio Bartoli, in qualità di dirigente del Servizio 6 - Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ha svolto la funzione di Direttore del servizio.

Quadro economico di progetto:

Importo complessivo lavori a base d'asta	€ 16.051,69
Somme a disposizione:	
- per IVA 22%	€ 3.531,37
- per imprevisti e arrotondamento (IVA comp.)	€ 416,94
Totale somme a disposizione	€ 3.948,31
Importo complessivo progetto	€ 20.000,00

Quadro economico a seguito della gara d'appalto:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A – somme a base d'appalto

A1	Importo lavori al netto del ribasso offerto	11.135,10
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.815,00
A1+A2		15.950,10

B – somme a disposizione dell'amministrazione

B1	Iva al 22% di A1+A2	3.509,02
B2	Incentivo di progettazione	321,03
B3	Imprevisti ed arrotondamento	118,26
B4	Ribasso offerto sull'importo lavori	101,59
B5	Contributo ANAC	esente
B1+B2+B3+B4+B5		4.049,90

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B 20.000,00

Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori:

Il capitolato speciale d'appalto prevedeva una durata dei lavori di 90 giorni naturali consecutivi. I lavori, iniziati in data 22/03/2024, sono stati ultimati in data 03/05/2024.

Ditta aggiudicataria

Impresa CINI MARIO S.R.L., P.IVA 02445000413, con sede in Cagli (PU) Via Monte Paganuccio n.90.

Subappalti
La ditta ha eseguito tutti i lavori direttamente, senza richiedere alcun subappalto o subaffidamento.

Perizie di variante
Durante lo svolgimento del servizio non si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

Svolgimento del servizio
In data 22/03/2024, è stata verbalizzata la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria. Le lavorazioni concordate sono state portate regolarmente a termine in data 03/05/2024 e quindi entro il termine contrattuale previsto per il giorno 20/06/2024. Complessivamente l'importo del servizio è risultato coincidente con l'importo contrattuale pari a € 20.000,00 come da quadro economico sopra esposto.

Operazioni e verifiche effettuate per il rilascio del presente certificato
Successivamente alla conclusione del servizio è stato effettuato un sopralluogo, concordato con l'impresa appaltatrice, volto alla redazione del presente certificato. In questo sopralluogo, il direttore del servizio si è recato nel cantiere per procedere, insieme alla ditta appaltatrice, alla verifica finale dei lavori effettuati, confrontando quanto rilevabile sul posto con le previsioni progettuali. L'esito del sopralluogo permette di dichiarare che il servizio è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle prescrizioni contrattuali.

Avvisi ad opponendum
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del RD 25 maggio 1895, n. 350, il sottoscritto dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad opponendum.

Cessione dei crediti
Non risultano cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice.

Assicurazioni sociali
Si da atto che, per quanto rilevabile dal DURC pervenuto a questa Amministrazione, risulta che l'impresa detiene, con situazione regolare, le proprie posizioni assicurative.

E' stato quindi verificato che:
- il servizio corrisponde alle previsioni progettuali e che esso è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale;
- i prezzi applicati corrispondono a quelli previsti nel contratto, senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono state necessarie occupazioni definitive;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla

Direzione lavori durante il corso degli stessi;

- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- il conto finale del servizio redatto in data 13/05/2024 ammonta alla cifra di euro **€ *15.950,10*** al netto dell'IVA;
- la ditta appaltatrice non ha richiesto anticipi o stati di avanzamento ma, in considerazione della limitata durata dei lavori, ha accettato il pagamento in unica soluzione.

Tutto ciò appurato e valutato, effettuati i controlli amministrativi necessari, il sottoscritto Direttore del servizio.

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione e potenziamento del camminamento pedonale all'interno della "Riserva naturale statale Gola del Furlo" al fine di migliorarne l'accessibilità e la fruizione autonoma anche a persone con disabilità visiva, nei Comini di Acqualagna (PU) e Fermignano (PU), eseguito dall'Impresa CINI MARIO S.R.L., P.IVA 02445000413, con sede in Cagli (PU) Via Monte Paganuccio n.90.

È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO

che il credito dell'impresa ammonta a **€ *15.950,10*** cui dovrà essere aggiunta l'IVA nei termini di legge (22%). Di tale importo si propone il pagamento all'Impresa suddetta ad estinzione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Maurizio Bocca

La ditta Appaltatrice
per presa visione e accettazione
IMPRESA CINI MARIO s.r.l.
Via Monte Paganuccio, n° 90/B
61043 CAGLI (PU)
C.F. e P.IVA 02445000413